



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ	1- 6
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	7 - 9
ส่วนที่ 3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)	10-53
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน (10 - 29)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ (30 - 48)	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (49 - 50)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (51 - 53)	
ส่วนที่ 4 สรุปผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	54

ส่วนที่ 1

บทนำ


ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการ สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการ มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้



จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากร เมื่อเทียบกับเวลา(input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต(output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่นขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้ โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์การปรับปรุงให้ผลบรรลุได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือการเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม(Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- ** โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
- ** กรรมการตาม ข้อ 1-5 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ



อำนาจหน้าที่

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีการจัดทำแบบ รายงานติดตามและประเมินผล ** นำข้อมูลจาก ผด.3 และแผนการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับว่า โครงการไหนดำเนินการแล้ว



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น
- เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น - เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ต่อสภาท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น
- ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. ความก้าวหน้า (Progress) ประเมินผลการดำเนินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมดำเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบเวลาที่กำหนดไว้
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงานสัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลผลิตภาพต่อคน ผลผลิตภาพต่อเวลา การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วมระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนา

ในการนี้ จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

4. ความก้าวหน้า (Progress) ประเมินผลการดำเนินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมดำเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบเวลาที่กำหนดไว้
5. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงานสัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลผลิตภาพต่อคน ผลผลิตภาพต่อเวลา การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
6. ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วมระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนา

ในการนี้ จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

วิสัยทัศน์ ของ อบต.สองห้อง

"ทุกหมู่บ้านได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้การเข้าใจ เข้าถึงและพึงได้"

พันธกิจ ของ อบต.สองห้อง

- 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
- 2.การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
- 3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- 4.การสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีรายได้ที่เพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้
- 5.การเสริมสร้างองค์กรให้มีการบริหารราชการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.สองห้องได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา

- 1) การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน
- 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังของหมู่บ้าน
- 3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของหมู่บ้าน
- 4) การพัฒนาและบูรณะทรัพยากรสินสาธารณะประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 8 แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหมู่บ้าน
- 2) ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- 3) ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
- 4) ส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุข
- 5) ส่งเสริมการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
- 7) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยต่างๆ
- 8) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกต่อสังคม บ้านเมือง และของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา

- 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าอยู่
- 2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
- 2) ส่งเสริมสมรรถนะองค์กรเพื่อการจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ส่วนที่ 3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

อบต.สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน												
แผนงานเคหะและชุมชน	10	2,202,000.00	3	168,000.00	8	3,496,000.00	8	2,298,000.00	10	11,605,000.00	39	19,769,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23	25,859,912.00	10	3,054,000.00	20	10,890,250.00	38	40,495,250.00	32	18,692,955.00	123	98,992,367.00
แผนงานการเกษตร	7	1,500,000.00	0	0.00	2	910,000.00	1	290,000.00	1	139,000.00	11	2,839,000.00
แผนงานการพาณิชย์	7	2,500,000.00	1	150,000.00	20	5,650,000.00	3	550,000.00	4	10,200,000.00	35	20,400,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ												
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5	280,000.00	4	246,400.00	9	251,400.00	4	176,400.00	8	1,019,800.00	30	1,974,000.00
แผนงานการศึกษา	41	6,636,000.00	14	5,943,000.00	20	6,205,000.00	14	5,955,000.00	14	5,955,000.00	103	30,694,000.00
แผนงานสาธารณสุข	3	550,000.00	3	550,000.00	3	550,000.00	3	550,000.00	13	550,000.00	15	2,750,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	78,500.00	2	235,000.00	4	260,140.00	2	235,000.00	2	235,000.00	13	1,043,640.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	182,500.00	2	245,000.00	6	390,000.00	4	305,000.00	4	305,000.00	21	2,327,500.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	46	1,296,000.00	45	1,093,000.00	45	1,093,000.00	12	645,000.00	21	756,000.00	169	4,883,000.00
แผนงานการเกษตร	3	212,000.00	3	131,000.00	3	131,000.00	3	131,000.00	4	181,000.00	16	786,000.00
แผนงานงบกลาง	3	10,765,200.00	3	10,765,200.00	3	12,024,000.00	3	12,336,000.00	3	14,976,000.00	15	60,866,400.00

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

อบต.สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม												
แผนงานสาธารณสุข	1	100,000.00	1	289,000.00	1	70,000.00	1	70,000.00	1	70,000.00	5	599,000.00
แผนงานการเกษตร	2	320,000.00	2	300,000.00	2	200,000.00	2	300,000.00	0	0.00	8	1,120,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	575,500.00	2	220,000.00	4	625,340.00	4	580,000.00	4	620,000.00	24	2,620,840.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0.00	1	15,240.00	1	15,240.00	1	15,240.00	1	15,240.00	4	60,960.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	82,000.00	2	96,000.00	2	100,000.00	2	104,000.00	2	104,000.00	10	486,000.00
รวมทั้งสิ้น	171	53,139,612.00	98	23,500,840.00	153	42,861,370.00	105	65,035,890.00	125	65,423,995.00	652	249,961,707.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (66-70) (เฉพาะปี 66)	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) (เฉพาะปี 66)	โครงการที่นำมา จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2566	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณตามงบ จัดสรรประจำปี 2566	คิดเป็น ร้อยละ	โครงการที่มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว (จำนวน)	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ
1.ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพของหมู่บ้าน	70	28,290,912.-	38	22.22	20,390,042.18	38.37	37	32.45	16,850,440.88.-	39.92
2.ส่งเสริมการพัฒนา คนและสังคมที่มี คุณภาพ	86	23,771,200.-	71	41.52	21,268,440.-	40.02	67	58.77	15,445,128.44.-	36.59
3.การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม	3	420,000.-	2	1.16	35,930.-	0.06	2	1.75	35,050.-	0.08
4.การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	12	657,500.-	3	1.75	516,600.-	0.97	2	1.75	133,220.-	0.31
รวมทั้งหมด	171	53,139,612.-	114	66.65	42,211,012.18.-	79.43	109	95.61	33,197,639.32.-	78.64

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน 66	ผลการ ดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเดื่องหมู่ที่ 2 เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท 3002 (แสงโสม – กระเดื่อง) จากบ้านนายสุชาติ ถึงหน้าวัดบ้านกระเดื่อง จุดเริ่มต้นจากสามแยกหนองแวงจนถึงหน้าวัดบ้านกระเดื่อง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเดื่องหมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร	1,364,000.-	451,000.-	449,000.-	23 พ.ค.66 - 23 ก.ค..66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิจสมบูรณ์หมู่ที่ 6 เส้นทางสายทางแยกทางหลวงชนบท บร 3049 บริเวณบ้านนายสมพันธ์ แสนศรี ไปจรดถนน คสล. บริเวณถนน คสล. บ้านนายสัมพันธ์ สิมอูต	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๑ 0.30 เมตร รวม 4 เมตร	187,000.-	162,000.-	162,000.-	23 พ.ค.66 - 1 ส.ค..66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญหมู่ที่ 13 เส้นทางสายแยกถนน คสล. บริเวณบ้านนายพวน ชิดภักดี ไปถนนสายรอบหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นช่วงที่ 2 จากบริเวณบ้านนางวิสัย อบเขยรัมย์ จรดสายรอบหมู่บ้าน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร	180,000.-	169,000.-	168,000.-	4 ก.ค.66 - 23 ก.ย..66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
4	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 เส้นทางสายแยกถนนศรีเพชร สาย 4 บริเวณบ้านนางยีน สอนประโคน ไปวัดบ้านกระต๊อ จรดถนนบ้านกระต๊อ สาย 1 บริเวณบ้านนางเฟื่อน ใจงาม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร	519,000.-	529,000.-	522,000.-	23 พ.ค.66 - 22 ก.ย..66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 3049 (กระต๊อ – หนองปล่อง) วัดบ้านตลาดชัย – ทางหลวงแผ่นดิน 218 กม. 29+125 จุดเริ่มต้นบริเวณเมรุวัดบ้านตลาดชัย ถึงบริเวณบ้านนายอภิรักษ์ ปัญญานอก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ยาว 160 เมตร	2,200,000.-	606,000.-	499,000.-	พ.ย.65-ก.พ.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		-√
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง	250,000.-	250,000	250,000.-	พ.ย.65-ก.พ.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		-√

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองห้อง เส้นทางสายบ้านสองห้อง หมู่ที่ 1 บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 – ห้วยโสน จุดเริ่มต้นจากสามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนางมลฤดี อ่อนน้อม ไปห้วยโสน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองห้อง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 70 เมตร	192,500.-	485,900.-	485,900.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		✓
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองสมบูรณ์ เส้นทางสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169-01 (ในหมู่บ้าน) จากสามแยกทางหลวงแผ่นดิน 218 – ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 – 02 (บ้านโคกใหญ่ – บ้านศรีทอง) บริเวณบ้านนางบัวไข ศิลารัมย์ ถึงสามแยกบริเวณบ้านนางสังข์ ปัดสีมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองสมบูรณ์ กว้าง 1.40 – 1.70 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง 320 เมตร	700,000.-	733,800.-	733,800.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		✓
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านช่างทอง เส้นทางแยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 – 01 (ในหมู่บ้านบ้านสองห้อง) บริเวณบ้านนายสุบรรณ อำมะ ไปโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ถึงบริเวณบ้านนายสมบัติ ผาบุตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านช่างทอง ขนาดกว้าง 5-6 เมตร ระยะทาง 84 เมตร	130,000.-	352,400.-	346,728.97.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		✓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกิจสมบูรณ์ เส้นทางสายกิจสมบูรณ์ สาย 5 แยกหนองตลาดควาย บริเวณศาลากลางบ้าน – ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 – 07 (บ้านกิจสมบูรณ์ – บ้านกระโดน) ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. บริเวณสวนนายธนากร อุ่มรัมย์ ถึง บริเวณบ้านนางสมเกียรติ สร้อยงาม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกิจสมบูรณ์ ขนาด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 141 เมตร	480,000.-	483,900.-	475,540.20.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		-√
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไทร เส้นทางสายบ้านหนองไทร หมู่ที่ 9 – บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 16 (แยกทางหลวงชนบท บร. 3049 (กระเดื่อง – หนองปล่อง)) ชุมวัดร่มโพธิ์ไทรจรดทางหลวงชนบท บร.ถ. 3049 (กระเดื่อง – หนองปล่อง หมู่ที่ 16) จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. บริเวณบ้านนายหัน อำพรรัมย์ ไปทางวัดร่มโพธิ์ไทร ถึงบริเวณที่นายนายวิโรจน์ อุ่มรัมย์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไทร ขนาด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 560 เมตร	1,540,000.-	1,716,100.-	1,123,200.-	ม.ค.66-เม.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		√-
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านศรีทอง เส้นทางซอยหนองไผ่ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. บริเวณบ้านนายฉลองชัย บุรากรณ์ ไปถนนซอยพูนสวัสดิ์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านศรีทอง ขนาด กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 379 เมตร	625,350.-	716,300.-	507,000.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	4 ก.ค.66 - 3 ต.ค.66	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองสองห้อง เส้นทางสายหนองสองห้อง สาย 3 แยกทางหลวงแผ่นดิน 218 ข้างสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง บริเวณบ้านนายสังวาล สอนศรี ไปถึงสี่แยกเข้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองสองห้อง ขนาด กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 235 เมตร	495,000.-	750,000.-	750,000.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		√
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ เส้นทางสาย สายที่ 1 แยกถนน คสล. บริเวณบ้านนายน้อย กะการัมย์ ถึงถนนบ้านโนนสำราญ – บ้านกระเดื่อง (ทล 218 กม ที่ 29+225 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.บริเวณบ้านนายวิชัย อัมรัมย์ ถึงบริเวณบ้านนายเชิยม อำพรรัมย์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ	485,000.-	867,200.-	639,000.-	4 ก.ค.66 - 22 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านชัยเจริญ เส้นทางสาย ชัยเจริญ สาย 3 จุดเริ่มต้นจากแยกถนน คสล. บริเวณบ้านนางยอน อินทาหอม จรดถนนสายรอบหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสายัน บุญหนัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านชัยเจริญ ขนาด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 113 เมตร	277,000.-	265,200.-	262,523.36.-	4 ก.ค.66 - 2 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 ต่อจากสามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมพร จำปาทอง ไปสายรอบหมู่บ้าน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร	730,000.-	789,000.-	789,000.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		-√

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง จากชุมประธูหมู่บ้านหลัง รพ.สต. ตลาดชัย ถึงที่ตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์	ถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 350 เมตร	1,260,000.-	1,260,000.-	944,000.-	26 เม.ย.66 - 25 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก									
1	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 16 เส้นทางสายบ้านชัยเจริญ – ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ 169 - 06 (แยกทางหลวงแผ่นดิน 218 กม. 27 – วัดร่มไทร) จุดเริ่มต้นจากสายบริเวณสวนนายสุนทร นิลนันท์ ไปจรดสามแยกทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. 169 – 06 บริเวณที่น่านายศ ยุ่งรัมย์	ถนนลงหินคลุก บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 16 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร	312,000.-	343,000.-	305,000.-	23 พ..ค.66 - 1 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14 เส้นทางสายจุดเริ่มต้นจากคลองตาขาว (โคกระกาน้อย) ไปจรดทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 -09 (บ้านโคกระกาน้อย – หอนงโสน) หอนงน้ำหอนม่วง	ถนนลงหินคลุก บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14	160,000.-	287,000.-	189,544.-	23 พ..ค.66 - 1 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 เส้นทางสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 – 02 (บ้านโคกใหญ่ – บ้านศรีทอง) จุดเริ่มต้นบริเวณที่น่านาย ถึงบริเวณน่านายสมคิด มหาโพธิ์	ถนนลงหินคลุก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร	440,000.-	290,000.-	290,000.-	23 พ..ค.66 - 22 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก									
4	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านสองห้อง เส้นทางสายถนนคันห้วยโสน จุดเริ่มต้นจากแยกถนนเข้าบ้านสองห้อง หมู่ที่ 1 และบ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 บริเวณที่นาร้อยตำรวจตรี ซาสี วุฒิสาร ไปถึงบริเวณที่นายนายสมคิด พวงท้าว นางสมพร ชูจอหอ	ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านสองห้อง ขนาด ก ว้าง 3 เมตร ระยะทาง 820 เมตร	230,000.-	197,3000.-	178,317.76.-	23 พ..ค.66 - 22 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านกระเดื่อง เส้นทางสายหนองแจแงแมง – บ้านเมืองดู่ (สายที่ 1) จุดเริ่มต้นบริเวณแยกโค้งทางหลวงชนบท บร. 3002 (แสงโทน – กระเดื่อง) บริเวณบ้านนายสุชาติ อัปสิรัมย์ ไปทางหนองแจแงแมง จรดถนนไปบ้านเมืองดู่	ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านกระเดื่อง ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 1,852 เมตร	3,704,000.-	455,000.-	416,074.77.-	23 พ..ค.66 - 22 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกใหญ่ เส้นทางสายถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นแยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 – 02 (บ้านหนองไทร –บ้านศรีทอง) บริเวณที่นายนายโพธิ์ ดวงจันทร์แจ่ม ไปทางเหนือถึงบริเวณที่นา นายเสงี่ยม ดาทอง	ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกใหญ่ ขนาด ก ว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตร	440,000.-	539,600.-	539,600.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	ชะลอการดำเนินการ	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง			
โครงการหลักที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก										
7	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านตลาดชัย เส้นทางสายคันห้วยกุด จุดเริ่มต้นแยกทางหลวงชนบท 3049 (กระเดื่อง – หนองปล่อง) และต่อถนน คสล.บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ไปจรดทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169-06 (กม.27 – วัดร่มโพธิ์ไทร) บริเวณที่นายนายคำ รณ ไกรเสื่อและนางอินทร์ ดวงจันทร์แจ่ม	ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านตลาดชัย ขนาด ก ว้าง 3 เม ต ร ระยะทางยาว 2,486 เมตร	432,000.-	588,400.-	574,579.44.-	23 พ..ค.66 - 22 ก.ค.66	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	√	-	
8	โครงการปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านลงหินคลุก เส้นทาง สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 – บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดิน 218 บริเวณ กม ที่ 29 + 225 หมู่ที่ 16 ไปโนนสำราญ หมู่ที่ 13	ถนนระหว่างหมู่บ้าน ลงหินคลุก เส้นทาง สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 – บ้าน ศรีเพชร หมู่ที่ 12	442,500.-	686,200.-	686,200.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	ชะลอการ ดำเนินการ	-	-	
9	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านหนองสมบูรณ์ เส้นทางสายแยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 – 02 (บ้านโคก ใหญ่ – บ้านศรีทอง) บริเวณที่นายนายทองเคียร จันทะพันธ์ จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางประยูร ไปถึงบริเวณที่นายนางน้อย ชินวงศ์	ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านหนองสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 2.50 -3 เมตร ระยะทางยาว 540 เมตร	220,000.-	110,400.-	107,981.21	23 พ..ค.66 - 22 ก.ค.66	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	√	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ									
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุด เขินไพร (บริเวณประปาหมู่บ้าน) ถึงทางหลวงแผ่นดิน 218 บริเวณบ้านนายวุฒพงษ์ วัชรทอง	รางระบายน้ำ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 107 เมตร ลึก 0.20 – 0.40 เมตร พร้อมฝาดัดตะแกรงและ บ่อพักรับน้ำ จำนวน 1 บ่อ พร้อม ฝาดัดตะแกรง	562,500.-	488,000.-	488,000.-	มี.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		✓
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9 จากแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 3049 (กระเต็ง – หนองปล่อง) จุดเริ่มต้นจากบ้านนายแปลก อดุลย์รัมย์ ไป ถึงสามแยกถนนบริเวณหน้าบ้านนางยวง มารศรี	รางระบายน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 138 เมตร ลึก 0.25 -0.40 เมตร พร้อมฝาดัดเหล็กตะแกรง และบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาดัดเหล็กตะแกรง	405,000.-	550,000.-	550,000.-	มี.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		✓
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 (เขตหมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 4) จุดเริ่มต้นช่วงที่ 2ต่อจากรางระบายน้ำบริเวณบ้านนายคำ หอสูงเนิน จากสามแยกถนน คสล. บ้านช่างทอง ไปโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง	รางระบายน้ำ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 (เขตหมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 4) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 136 เมตร ลึก 0.30 -0.40 เมตร พร้อมฝาดัดเหล็กตะแกรง และบ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝาดัดเหล็กตะแกรง	571,200.-	549,000.-	549,000.-	มี.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		✓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน 66	ผลการ ดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ									
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกระกา น้อย หมู่ที่ 7 จากบ้านนายเสนห์ เชื้อมรัมย์ จรด ถนน คสล. บริเวณบ้านนางพรรณิ มลทองกลาง	รางระบายน้ำ บ้านโคกระกา น้อย หมู่ที่ 7ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ลึก 0.30 – 0.50 เมตร	400,000.-	450,000.-	320,975.89.-	23 พ.ค.66 - 22 ก.ค.66	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 14 บ้านม่วง น้อย จากบ้านนายเสริม อำพรรัมย์ ถึงบ้านนาง รัต ปูลันรัมย์	ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 14 บ้านม่วงน้อยระยะทาง 140 เมตร	430,000.-	448,000.-	448,000.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)		√-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของหมู่บ้าน แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
(3) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน									
1	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8	ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8	250,000.-	250,000.-	247,663.55.-	21 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5	6,500,000.-	2,850,000.-	2,422,981.68.-	23 พ.ค.66 - 22 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน 66	ผลการ ดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค									
1	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสระหลวง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3	การขุดลอกแหล่งน้ำสระหลวง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 280 เมตร ยาว 62 เมตร ลึกรวม 4 เมตร	139,000.-	139,000.-	128,785.05.-	26 มี.ค.66 - 25 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง	บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง	500,000.-	380,900.-	380,900.-	เม.ย.66-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		√
3	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองสองห้อง	บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองสองห้อง	500,000.-	441,700.-	441,700.-	เม.ย.66-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		√

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของหมู่บ้าน แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า									
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีทอง หมู่ที่ 10 ซอยหนองไผ่ จากถนน 218 ถึง ซอยพูนสวัสดิ์	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีทอง หมู่ที่ 10 ระยะทาง 200 เมตร	19,662.-	60,000.-	57,245.-	26 มี.ค.66 - 25 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เส้นทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 – 02 (บ้านโคกใหญ่ – บ้านศรีทอง)	โคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 จุด	392,000.-	43,000.-	43,000.-	ม.ค.66-มิ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)		√-
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 เส้นทางสายทางหลวงท้องถิ่น บ.ร.ถ. 169 – 06 (แยกทางหลวงแผ่นดิน 218 กม.27 – วัดร่มไทร) เริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน 218 บริเวณทุ่งนา นางลวน เยาวชาติ ถึงที่นายนายมะ คุโนรัมย์	การขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 ระยะทาง 720 เมตร	356,200.-	445,742.18.-		26 มี.ค.66 - 25 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการมีอาชีพเสริมของประชาชน									
1	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร	กลุ่มอาชีพ จำนวน 50 คน	17,370.-	17,370.-	16,455.-	27 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์									
1.	โครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็ก	เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง	10,000.-	9,400.-	5,810.-	29 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด อบท.	ค่าอาหารกลางวันของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน วัยเรียน 2 แห่ง	600,000.-	885,340.-	839,887.-	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
3	โครงการอาหารเสริมนม	อาหารเสริมนมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง	1,200,000.-	1,327,290.-	1,138,893.30	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่									
1.	โครงการอาหารเสริมนม	นมสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล สองห้อง 5 แห่ง	1,500,000.-	1,327,290.-	1,263,905.16.-	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
2.	โครงการอาหารกลางวัน	อาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล สองห้อง 5 แห่ง	2,600,000.-	2,800,000.-	2,641,286.-	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
3	โครงการจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับครู – อาจารย์นักเรียนในโรงเรียนบ้านกระเดื่อง	40,000.-	40,000.-	40,000.-	29 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
4	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับครู – อาจารย์นักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย	40,000.-	40,000.-	40,000.-	3 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่									
5.	โครงการจัดซื้อสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	สื่อการเรียนการสอนสำหรับครู – อาจารย์นักเรียนในโรงเรียนบ้านตลาดชัย	40,000.-	40,000.-	40,000.-	29 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพกลุ่มสาระการงานอาชีพ	สื่อการเรียนการสอนสำหรับครู – อาจารย์นักเรียนในโรงเรียนบ้านร่มไทร	40,000.-	40,000.-	40,000.-	3 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
7	โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	สื่อการเรียนการสอนสำหรับครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง	40,000.-	40,000.-	40,000.-	29 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
8	โครงการจัดซื้อสื่อเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	สื่อการเรียนการสอนสำหรับครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนสองห้องพิทยาคม	40,000.-	40,000.-	40,000.-	3 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาติ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา									
1.	โครงการงานวันมาฆบูชา	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	12,000.-	11,000.-	10,380.-	6 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการงานวันวิสาขบูชา	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	13,000.-	12,830.-	10,780.-	3 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3.	โครงการหล่อเทียนพรรษาอธิฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชา	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	30,000.-	30,000.-	29,860.-	1 – 2 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาติ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอ จังหวัดและของชาติ									
1.	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1	ทำให้ มี การสืบ สานประเพณีของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
2.	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2	ทำให้ มี การสืบ สานประเพณีของชาติ ให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
3	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3	ทำให้ มี การสืบ สานประเพณีของชาติ ให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
4	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4	ทำให้ มี การสืบ สานประเพณีของชาติ ให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
5	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านสว่าง หมู่ที่ 5	ทำให้ มี การสืบ สานประเพณีของชาติ ให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
6	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	ทำให้ มี การสืบ สานประเพณีของชาติ ให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาติ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอ จังหวัดและของชาติ									
7.	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7	ทำให้มีการสืบสานประเพณีของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
8.	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8	ทำให้มีการสืบสานประเพณีของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
9	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9	ทำให้มีการสืบสานประเพณีของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
10.	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11	ทำให้มีการสืบสานประเพณีของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
11.	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12	ทำให้มีการสืบสานประเพณีของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาติ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอ จังหวัดและของชาติ									
12	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13	ทำให้มีการสืบสานประเพณี ของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
13	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14	ทำให้มีการสืบสานประเพณี ของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
14	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 15	ทำให้มีการสืบสานประเพณี ของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
15	โครงการงานประเพณีลอยกระทง บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 16	ทำให้มีการสืบสานประเพณี ของชาติให้คงอยู่	8,000.-	8,000.-	8,000.-	7 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
16	โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.65-พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาดนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอ จังหวัดและของชาติ									
17	โครงการประเพณีแห่ประสาทผึ้ง	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	15,000.-	15,000.-	15,000.-	4 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
18	โครงการเทศน์มหาชาติ	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	40,000.-	40,000.-	40,000.-	8 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
19	โครงการบุญสงกรานต์รวมญาติไหว้พระธาตุศรีมงคล	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม คงอยู่	40,000.-	40,000.-	40,000.-	8 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
20	โครงการทำบุญเลี้ยงเพลประกวดสวดร้องบทสรวงัญญ์	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม คงอยู่	40,000.-	40,000.-	40,000.-	8 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาดนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอ จังหวัดและของชาติ									
21	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม คงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	8 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
22	โครงการประเพณีสงกรานต์	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม คงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	8 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
23	โครงการประเพณีสงกรานต์	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม คงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	8 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
24	โครงการประเพณีสงกรานต์	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม คงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	8 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
25	โครงการงานบุญประเพณีบุญข้าวจี่ประเพณีผูกเสี่ยว	ทำให้ประเพณีท้องถิ่น คงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	18 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
26	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ทำให้ประเพณีท้องถิ่น คงอยู่	40,000.-	40,000.-	-	10 พ.ค.66	ไม่ได้ดำเนินการ		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอ จังหวัดและของชาติ									
27	โครงการประเพณีบุญคูณลาน	ทำให้ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่	40,000.-	40,000.-	40,000.-	28 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
28	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	ทำให้ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่	10,000.-	10,000.-	10,000.-	31 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค									
1	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	มีการฉีดวัคซีนสุนัข และแมวในพื้นที่	68,000.-	68,000.-	67,865.-	28 มี.ค. – 10 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสองห้อง	700,000.-	758,800.-	592,800.-	1 ต.ค.65 - 30ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน	320,000.-	240,000.-	80,280.-	28 มี.ค.66 - 5 พ.ค..66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ลดปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสองห้อง	170,000.-	175,000.-	174,865.-	15 พ.ค.66 - 25 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการดู สุนัขและแมว	60,000.-	60,000.-	45,170.-	20 เม.ย.66 - 5 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน	320,000.-	80,000.-	80,000.-	1 ม.ค.66 – 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม แผนงาน สังคมสงเคราะห์/งบกลาง

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม									
1.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ 912 คน	7,225,200.-	9,458,400.-	8,888,000.-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ 350 คน	3,360,000.-	3,120,000.-	2,640,800.-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
3.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ 13 คน	72,000.-	72,000.-	72,000.-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
4.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	ผู้ ด้อย โอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	100,000.-	100,000.-	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
5	โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ	ผู้สูงวัย	7,740.-	7,740.-	7,740.-	5-มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	
6	โครงการจัดหาทรายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ (อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์)	พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	10,000.-	10ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ									
1.	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลประจำปีของ อบต.สองห้อง	ประชาชนในพื้นที่ ได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	400,000.-	400,000.-	392,491.-	29 พ.ย.65 – 13 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในตำบลสองห้อง	เพื่ อ ส่ง เส ริ ม ก า ร ท่องเที่ยวในชุมชน	23,450.-	23,450.-	-	มี.ค.66-ก.ย.66	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยต่างๆ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									
1.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (อุดหนุน)	เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	10,000.-	9 ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : จัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (อุดหนุน)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.-	10,000.-	10,000.-	22 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุน)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.-	10,000.-	10,000.-	22 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยต่างๆ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (กรณีไฟไหม้บ้านหลังเดียว)	เพื่อช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (กรณีไฟไหม้บ้านหลังเดียว)	100,000.-	100,000.-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน	30,000.-	26,300.-	26,204.-	29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน	30,000.-	26,300.-	25,705.-	11 เม.ย.66 - 17 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสองห้อง	ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสองห้อง	100,000.-	150,000.-	9,900.-	15 ธ.ค.65 - 26 ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.-	12,340.-	8,790.-	5 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการติดตั้งกระบอกไค้มน	ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 13 จุด	100,000.-	100,000	60,000.-	15 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยต่างๆ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
7	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์	เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	10,000.-	9 ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
8	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อป้องกันไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสองห้อง	18,700.-	18,700.-	18,700.-	25 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 8 เสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชน แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชน									
1.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเพิ่มรายได้ขององค์กรสตรีตำบลสองห้องเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000.-	20,000.-	20,000.-	10 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารการจัดการขยะชุมชน แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน									
1.	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างจิตสำนึกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	20,000.-	1,720.-	1,560.-	5 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการฝึกอบรมเยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างจิตสำนึกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	34,210.-	34,210.-	33,490.-	25-26 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน									
1.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี	เพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้านสามารถนำสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายกำหนด	20,000.-	20,000.-	5,195.-	15 – 20 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อยกระดับการบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (66 – 70)	งบประมาณ 2566	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 66	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน									
1.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันภายในองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการทำงานต่างๆ ให้สามารถบูรณาการการพัฒนาตำบลสองห้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	300,000.-	296,600.-	128,025.-	27 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.สองห้อง	พื้นที่สำรวจ 16 หมู่บ้าน	200,000.-	200,000	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	√	

สรุปผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. สรุปผล

ตั้งแต่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) มีการจัดทำแผนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดทำให้การดำเนินงานสอดคล้องเกิดผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีการกำหนดเป้าหมายต่างๆมีความชัดเจน ประเมินการจริงตามสภาพพื้นที่ทำให้ร้อยละของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจึงอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งในการ ดำเนินการต่อไปนั้นจะต้องพยายามให้โครงการต่างๆมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในการดำเนินงานต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ยังมีปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงานดังนี้

2. ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 2.1 จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการเนื่องจากค่าสินค้าต่างๆมีการเพิ่มราคาขึ้น
- 2.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น วิศวกร ผู้ออกแบบก่อสร้าง เป็นต้น
- 2.3 ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การ ทำงานร่วมกัน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- 2.4 ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย ความ ลำช้า
- 2.5 พื้นที่ในการดำเนินงานมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความ ลำช้าใน การดำเนินงาน เพราะต้องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน

3. ข้อเสนอแนะ

- 3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ควรมีการวางแผนทิศทางการพัฒนาให้ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ และ เห็นควรแจ้งให้สำนัก/กองต่าง ๆ ดำเนินการสำรวจ/ออกแบบโครงการที่เกินศักยภาพ โดยดำเนินการจัดทำเอกสาร การคำนวณราคาและแบบแปลนโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมรองรับ การขอ งบประมาณที่เร่งด่วนจากหน่วยงานภายนอกจากงบประมาณปีก่อนๆที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ไม่มีโครงการที่จะขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกได้ทันเวลา ทำให้เราเสียโอกาสในการพัฒนา ท้องถิ่น
- 3.2 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
- 3.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องอย่างต่อเนื่อง
- 3.4 จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานและผู้นำชุม

